

重点アクションプラン

知立市

■整備計画


①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考
			H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
施設整備	下水道	未整備地域の整備											
	浄化槽	個人設置											
実行メ ニュー (早期概 成)	下水道	下水道整備のコスト削減											
		起点・中間点での小型人孔採用											
		曲管採用											
		地表勾配											
	浄化槽	PR											
		補助拡充											

②目標値及び概算事業費等

		全体	流域関連公共公共下水道		集落排水施設	その他 集合処理 (公共事業)	浄化槽		その他	アクションプラン 実行時の効果	備考
							個人 設置型	市町村 設置型			
整備手法	整備人口（人）	68,780	68,560				221			整備人口総数 アクションプラン期間内整備人口数	
	※中段：アクションプランの整備人口	(19,234)	(19,436)				-(202)				
	※下段：アクションプランの整備人口（流入人口）	(5,915)	(5,915)								
	整備面積（集合処理分）（ha）	939	939								
目標値	※下段：アクションプランの整備面積	(320.7)	(320.7)							起点・中間点での小型人孔 の採用、曲管の採用による コスト削減（3.4%）	
	汚水処理人口普及率（%）	96.4%	96.0%				0.3%		整備人口の増加 625人		
	汚水未処理人口（人）	2,601	2,375				227		整備面積の増加 10.5ha		
									未処理人口の減少 625人		
									縮減額 313百万円		
計画区域内人口		71,382	70,934				447		一人当たり建設費の削減 14.3千円/人	早期整備 中間年度（H33）末の 汚水処理人口普及率 全体 91.3% 下水道 76.8% 下水道（暫定浄化槽） 14.5% 公共下水道の整備人口68,560人 ＝下水道計画区域の整備済み人口64,005人＋未整備区域内の浄化槽人口4,555人	
計画汚水量（m3/日）		20,968	20,968								
計画汚泥量（t/日）		0									
概算 事業費	流域関連公共下水道建設費（百万円）	9,576	9,576								
	流域下水道建設費（百万円）	989	989								
	計	10,565	10,565								
整備人口1人当たりの建設費（千円/人）		420	417								
実行メ ニュー	起点・中間点での小型人孔採用		○								
	曲管採用		○								
	地表勾配		○								
	浄化層PR						○				
	浄化槽補助拡充						○				

重点アクションプラン(知立市) 整備計画図(H29～H38)



凡例	
	市街化区域
	下水道整備推進重点化事業区域(H29～38年度整備予定区域)
	八橋処理分区
	弘法処理分区
	昭和処理分区
	来迎寺処理分区
	西丘処理分区
	西中処理分区
	西町処理分区
	谷田処理分区
	重原処理分区
	長篠処理分区
	行政区境界
	H28年度末整備済み区域
	H29年度以降整備予定区域

重点アクションプラン(知立市)		1
整備計画図(H29～H38)		1
愛知県知立市		S=1/9,000
承認	設計	平成28年