橋 梁 個 別 施 設 計 画

●実施　○計画　令和5年3月31日現在

	橋名	路線名	所在地	架設年	橋長(m)	幅員(m) 全幅員(有効幅員)	橋梁の種類	点検 1巡目点検年	2巡目点検年	3巡目点検年	評価 健全度	点検計画 第1期 2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	結果 第1期 判定区分	点検計画 第2期 2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	結果 判定区分	点検計画 第3期 2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	結果 判定区分	修繕計画 2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	修繕内容	概算直接工事費(千円)
1	西逢妻橋	八橋町14号線	知立市八橋町寺内	昭和36年3月1日	28.0	6.6(6.0)	鋼橋	2015 2018	2023	2028	Ⅰ		●			●	Ⅰ					○					○																	
2	西逢妻橋歩道橋	八橋町14号線	知立市八橋町寺内	平成18年3月1日	28.0	3.8(3.0)	鋼橋	2015 2018	2023	2028	Ⅰ		●			●	Ⅰ					○					○																	
3	南陽橋	南陽通線	知立市昭和1丁目	昭和40年3月1日	27.2	13.7(13.0)	PC橋	2015	2019	2024	Ⅰ		●				Ⅰ	●					Ⅰ	○																				
4	五輪橋	八橋町15号線	知立市八橋町半ノ木	昭和51年3月1日	36.6	7.0(6.0)	鋼橋	2015	2019	2024	Ⅱ		●				Ⅱ	●					Ⅱ	○						●					●								断面修復 ひび割れ補修	1,254
5	竹橋	牛田町八橋1号線	知立市八橋町城下	昭和53年3月1日	36.6	9.8(8.6)	鋼橋	2015	2019	2024	Ⅰ		●				Ⅰ	●					Ⅰ	○																				
6	新牛田橋	牛田西中線	知立市牛田町尼子田	昭和55年3月	30.4	16.8(16.0)	PC橋	2015	2019	2024	Ⅰ		●				Ⅱ	●					Ⅰ	○						●														
7	菰神橋	牛田西中線	知立市新林町菰神	昭和63年3月	17.8	16.8(16.0)	PC橋	2015	2019	2024	Ⅰ		●				Ⅱ	●					Ⅰ	○							●													
8	宝土橋	牛田西中線	知立市谷田町宝土	平成元年3月	15.1	12.8(12.0)	PC橋	2016	2019	2024	Ⅰ			●			Ⅰ	●					Ⅰ	○																				
9	二百目橋	牛田町20号線	知立市牛田町向田	平成元年11月	29.8	10.8(9.8)	RC橋	2015	2019	2024	Ⅰ		●				Ⅰ	●					Ⅰ	○																				
10	猿渡川橋	山町来迎寺線	知立市来迎寺町木ノ根田	平成4年10月	30.6	12.8(12.0)	RC橋	2015	2019	2024	Ⅰ		●				Ⅰ	●					Ⅰ	○																				
11	吹戸新橋	牛田西中線	知立市西中町西街道	平成5年3月	32.0	12.8(12.0)	PC橋	2015	2019	2024	Ⅰ		●				Ⅰ	●					Ⅰ	○																				
12	逢妻橋	西町8号線	知立市西町妻向	平成8年11月1日	84.4	15.3(14.5)	PC橋	2015	2019	2024	Ⅱ		●				Ⅱ	●					Ⅱ	○						●					●									
13	新田橋	八橋町64号線	知立市八橋町登城	昭和47年3月	27.1	3.8(3.0)	鋼橋	2016	2021	2026	Ⅱ			●			Ⅱ			●			Ⅱ			○						●					○						断面修復	364
14	芋堀橋	牛田町昭和1号線	知立市牛田町芋堀	平成23年12月22日	30.1	3.6(3.1)	鋼橋	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅰ			●			Ⅰ			○																		
15	新池橋	新林町20号線	知立市新林町新池	昭和62年9月	14.4	7.8(6.6)	PC橋	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅰ			●			Ⅰ			○																		
16	西中郷中橋	牛田町西中線	知立市西中町永崎	昭和20年3月1日	2.6	4.8(4.7)	RC橋	2016	2019	2024	Ⅰ			●			Ⅰ	●					Ⅰ	○																				
17	長田橋	南陽通線	知立市長田3丁目	昭和38年3月1日	3.6	13.2(12.7)	RC橋	2016	2019	2024	Ⅰ			●			Ⅰ	●					Ⅰ	○																				
18	恩田1号橋	上重原町20号線	知立市上重原町恩田	昭和54年1月1日	2.0	6.2(5.7)	RC橋	2016	2019	2024	Ⅰ			●			Ⅱ	●					Ⅰ	○								●												
19	川原田橋	八橋町12号線	知立市八橋町河原田	昭和56年2月28日	3.5	4.3(3.7)	RC橋	2016	2019	2024	Ⅰ			●			Ⅰ	●					Ⅰ	○																				
20	返萬燈1号橋	知立中央通線	知立市上重原三丁目	平成10年3月20日	3.5	18.3(17.5)	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2016	2019	2024	Ⅰ			●			Ⅱ	●					Ⅰ	○								●												
21	島間1号橋	上重原1号線	知立市上重原町二丁目	昭和63年5月11日	6.3	12.7(11.9)	RC橋	2016	2019	2024	Ⅱ			●			Ⅰ	●					Ⅱ	○											●								断面修復・ひび割れ補修・排水管補修	990
22	長篠橋	上重原町13号線	知立市上重原町本郷	平成4年3月31日	5.2	10.7(9.8)	RC橋	2016	2019	2024	Ⅰ			●			Ⅰ	●					Ⅰ	○																				
23	落合橋	西町8号線	知立市西町新川	昭和54年3月1日	7.3	11.5(10.9)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
24	割目川橋	新林谷田1号線	知立市新林町新池	昭和44年3月	10.5	7.3(6.4)	鋼橋	2016	2020	2025	Ⅱ			●			Ⅱ		●				Ⅱ		○								●				○						断面修復・ひび割れ補修・舗装打換え	785
25	知立跨線橋	山町6号線	知立市山町北引馬野	昭和26年7月1日	13.1	11.5(10.3)	鋼橋	2015	2020	2025	Ⅰ		●				Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
26	御手洗橋	山屋敷町3号線	知立市中町花山	昭和38年3月1日	7.3	6.1(5.3)	PC橋	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅰ			●			Ⅰ			○																		
27	北吹戸小橋	谷田町新林町2号線	知立市西町北吹戸	昭和55年1月1日	12.7	3.8(3.1)	鋼橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
28	弘法下橋	弘法町3号線	知立市弘法町弘法下	昭和63年3月	8.7	7.2(6.4)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
29	空池橋	谷田町61号線	知立市谷田町上空池	平成2年3月1日	12.3	6.2(5.0)	PC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
30	東長根橋	ハツ田町谷田1号線	知立市谷田町東長根	平成2年2月	12.5	6.0(5.0)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
31	上空池橋	ハツ田町45号線	知立市谷田町上空池	平成2年2月	12.3	5.2(4.0)	PC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
32	池谷橋	谷田町62号線	知立市谷田町東長根	平成2年2月1日	12.2	6.2(5.0)	PC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
33	下空池橋	谷田新林線	知立市谷田町下空池	平成3年3月	12.7	7.2(6.0)	PC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
34	板張橋	山屋敷町2号線	知立市山屋敷町板張	平成4年3月	12.4	7.2(6.0)	PC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
35	水干橋	西町30号線	知立市西町新川	平成9年3月31日	9.0	5.0(4.0)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
36	欠藪橋	新林町35号線	知立市新林町小深田	昭和10年3月1日	2.2	4.4(4.4)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
37	長田西橋	弘栄長田5号線	知立市長田3丁目	昭和38年3月1日	4.8	6.2(5.8)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅱ		●				Ⅰ		○								●											
38	長田中央橋	長田1号線	知立市長田2丁目	昭和38年3月1日	2.3	6.0(5.5)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
39	長田南1号橋	堀切新地線	知立市堀切3丁目	昭和38年3月1日	2.0	5.1(4.8)	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
40	長田南2号橋	弘栄長田1号線	知立市長田3丁目	昭和38年3月1日	2.5	7.1(6.9)	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅱ		●				Ⅰ		○								●											
41	新池六号橋	新池1号線	知立市新池二丁目	昭和43年3月1日	3.0	8.5(8.5)	RC橋	2016	2021	2026	Ⅱ			●			Ⅰ			●			Ⅱ			○											○						断面修復	232
42	新池五号橋	新池2号線	知立市新池二丁目	昭和43年3月1日	3.1	6.5(6.3)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅱ			●			Ⅰ		●				Ⅱ		○												○						断面修復	528
43	新池三号橋	新池8号線	知立市新池一丁目	昭和43年3月1日	2.0	5.3(5.1)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅱ			●			Ⅰ		●				Ⅱ		○												○						ひび割れ補修	40
44	新池四号橋	新池9号線	知立市新池二丁目	昭和43年3月1日	3.2	8.5(8.3)	RC橋	2016	2021	2026	Ⅱ			●			Ⅰ			●			Ⅱ			○												○					断面修復・舗装打換え	333
45	上重原町丸山2号橋	上重原町25号線	知立市上重原町丸山	昭和54年1月1日	3.3	4.9(4.4)	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
46	宮後橋	西町4号線	知立市西町宮後	昭和56年2月28日	2.8	6.6(5.5)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅱ			●			Ⅰ		●				Ⅱ		○												○						断面修復・ひび割れ補修	1,200
47	上重原町丸山1号橋	上重原町1号線	知立市上重原町丸山	昭和61年	2.2	6.3(5.8)	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
48	桜木橋	西町桜木線	知立市桜木町桜木	昭和63年3月	2.1	6.0(5.8)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅱ		●				Ⅰ		○								●											
49	弘法下1号橋	弘法町9号線	知立市弘法町弘法下	昭和63年3月1日	5.2	6.0(5.2)	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
50	長篠2号橋	東上重原21号線	知立市上重原町長篠	昭和63年5月11日	9.6	4.4(4.0)	鋼橋	2016	2021	2026	Ⅱ			●			Ⅱ			●			Ⅱ			○								●				○					舗装打換え	53
51	長篠1号橋	上重原35号線	知立市上重原町長篠	平成1年3月1日	9.4	4.8(4.0)	RC橋	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅰ			●			Ⅰ			○																		
52	逢妻下橋	西町10号線	知立市西町新川	平成1年6月26日	4.3	6.3(6.0)	RC橋	2016	2021	2026	Ⅱ			●			Ⅰ			●			Ⅱ			○											○						断面修復	279
53	神明橋	ハツ田町35号線	知立市八ツ田町神明	平成2年12月1日	2.6	7.5(7.5)	RC橋	2016	2021	2026	Ⅱ			●			Ⅰ			●			Ⅱ			○											○						ひび割れ補修	306
54	荒子橋	ハツ田町34号線	知立市八ツ田町荒子	平成6年3月1日	2.7	1.3(1.0)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
55	長篠人道橋	上重原町13号線	知立市上重原町本郷	平成10年3月31日	5.1	3.3(2.5)	CT橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
56	川原田1号橋	八橋町70号線	知立市八橋町川原田	平成14年3月22日	2.4	9.9(9.4)	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2016	2020	2025	Ⅱ			●			Ⅰ		●				Ⅱ		○												○						ひび割れ補修	1,270
57	桐山1号橋	山屋敷町24号線	知立市山屋敷町桐山	平成14年3月22日	3.0	7.4(6.7)	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
58	桐山2号橋	山屋敷町24号線	知立市山屋敷町桐山	平成14年3月22日	3.0	7.5(6.8)	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
59	御手洗橋歩道橋	山屋敷町3号線	知立市中町花山	平成18年3月	8.6	3.8(3.0)	PC橋	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅰ			●			Ⅰ			○																			
60	割目川橋歩道橋	新林谷田1号線	知立市新林町新池	平成18年3月	13.0	3.8(3.0)	鋼橋	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅰ			●			Ⅰ			○																			
61	泥川橋	西町10号線	知立市西町新川	昭和16年3月1日	5.6	4.8(4.4)	RC橋	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅱ			●			Ⅰ			○							●											
62	桐山橋	山町山屋敷線	知立市山屋敷町桐山	昭和38年3月1日	4.9	2.9(2.5)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅱ		●				Ⅰ		○								●											
63	東狭間橋	中山町2号線	知立市中山町神狭間	昭和38年3月1日	5.0	4.6(4.3)	RC橋	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅰ			●			Ⅰ			○																			
64	鼬狭間橋	中山町2号線	知立市山町御手洗	昭和38年3月1日	4.7	5.3(5.1)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅱ			●			Ⅰ		●				Ⅱ		○												○						ひび割れ補修・舗装打換え	817
65	堀切橋	堀切9号線	知立市堀切3丁目	昭和38年3月1日	3.9	6.0(5.8)	RC橋	2016	2020	2025	Ⅰ			●			Ⅰ		●				Ⅰ		○																			
66	本田橋	西町2号線	知立市西町本田	昭和43年3月1日	3.1	6.3(5.9)	RC橋	2017	2022	2027	Ⅰ				●		Ⅰ				●		Ⅰ				○																	
67	山田谷南橋	八橋町10号線	知立市八橋町山田谷	昭和49年3月1日	5.6	4.5(4.0)	PC橋	2017	2022	2027	Ⅱ				●		Ⅱ				●		Ⅰ				○						●											
68	山田谷北橋	八橋町10号線	知立市八橋町山田谷	昭和49年3月1日	5.3	4.5(4.0)	PC橋	2017	2022	2027	Ⅱ				●		Ⅱ				●		Ⅰ				○						●											
69	上伊勢橋	弘法上重原2号線	知立市上重原町間瀬口	昭和54年1月1日	5.0	5.5(4.9)	RC橋	2017	2022	2027	Ⅱ				●		Ⅱ				●		Ⅰ				○						●	●										
70	上重原町丸山3号橋	上重原町25号線	知立市上重原町丸山	昭和54年1月1日	4.3	4.5(4.1)	RC橋	2017	2022	2027	Ⅱ				●		Ⅱ				●		Ⅰ				○							●										
71	長篠町丸山1号橋	長篠10号線	知立市長篠町丸山	昭和61年	3.2	4.6(4.0)	RC橋	2017	2022	2027	Ⅱ				●		Ⅱ				●		Ⅰ				○								●	●							断面修復・舗装打換え	935
72	神狭間橋	山屋敷町4号線	知立市山屋敷町神狭間	平成1年8月3日	4.3	5.4(4.6)	RC橋	2017	2022	2027	Ⅰ				●		Ⅰ				●		Ⅰ				○																	
73	大曲橋	知立中央通線	知立市堀切3丁目	昭和2年	2.9	18.7(16.1)	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2016	2021	2026	Ⅱ			●			Ⅰ			●			Ⅱ			○											○						断面修復・ひび割れ補修	341
74	猿渡橋	東上重原西中線	知立市上重原町川向	平成1年	50.9	8.2(7.0)	PC橋	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅰ			●			Ⅰ			○																			
75	猿渡橋歩道橋	東上重原西中線	知立市上重原町川向	平成27年度	53.5	2.4(2.1)	PC橋	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅰ			●			Ⅰ			○																			
76	永崎BOX	東上重原西中線	知立市西中町永崎	昭和44年3月	2.0	19.9(14.5)	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅰ			●			Ⅰ			○																			
77	西中橋	東上重原西中線	知立市西中町永崎	不明	2.3	13.8(13.4)	RC橋	2016	2021	2026	Ⅱ			●			Ⅰ			●			Ⅱ			○											○						断面修復・ひび割れ補修・舗装打換え	593
78	山屋敷横断歩道橋	山屋敷町5号線	知立市山屋敷町山鼻	昭和46年3月1日	36.4	1.9(1.5)	鋼橋	2018	2023	2028	Ⅱ					●	Ⅱ					○						○							●										
79	八鳥歩道橋	国道155号	知立市鳥居一丁目	平成7年3月1日	29.6	3.0(2.5)	鋼橋	2018	2023	2028	Ⅱ					●	Ⅱ					○						○							●										
80	明治用水緑道名鉄跨線橋	名鉄本線	知立市山町御林	平成9年3月1日	31.0	3.00	鋼橋	2016	2021	2026	Ⅱ			●			Ⅰ			●			Ⅱ			○											○						断面修復	295
81	明治用水緑道国一跨道橋	国道1号	知立市山町御林	平成10年2月1日	42.0	3.00	鋼橋	2016	2021	2026	Ⅰ			●			Ⅰ			●			Ⅰ			○																			
82	東海道並木歩道橋	国道419号	知立市牛田町新田北	平成14年10月1日	88.1	3.4(3.0)	鋼橋	2018	2023	2028	Ⅱ					●	Ⅱ					○						○							●	●							舗装補修	645
83	東海道並木歩道橋	西井筋緑道1号線	知立市牛田町新田北	平成14年10月1日	64.4	3.4(3.0)	鋼橋	2018	2023	2028	Ⅱ					●	Ⅱ					○						○							●	●							舗装補修	645
84	下井場取橋	八橋町109号	知立市八橋町下井場取	平成30年3月30日	32.9	16.8(16.0)	PC橋		2019	2024	Ⅰ					供用開始		●					Ⅰ	○																				